

INPASA • APRESENTAÇÃO À DIRETORIA

Plano de Substituição de Correias Transportadoras

Status do programa e cronograma de regularização por unidade

Nova Mutum • Sinop • Sidrolândia • Balsas

Quando cada unidade estará regularizada?

Programa 100% regularizado até 10/10/2026 | 43 correias • 2 já substituídas • 10 urgentes (<=30 dias) • 1 vencida

NVM

Nova Mutum

REGULARIZADA EM

10/10/2026

São 15 esteiras no plano. A última será concluída em 10/10/2026 — data de regularização da unidade.

! 1 vencida (atrasada)

SNP

Sinop

REGULARIZADA EM

30/09/2026

São 21 esteiras no plano; 1 já substituída. A última será concluída em 30/09/2026.

SDL

Sidrolândia

REGULARIZADA EM

30/09/2026

São 2 esteiras no plano. Ambas concluídas até 30/09/2026.

BLS

Balsas

REGULARIZADA EM

30/09/2026

4 esteiras + 1 sobressalente em estoque; 1 já substituída. Última em 30/09/2026.

Marcos de regularização (jul -> out/2026)



Conclusão do programa: 10/10/2026 (última correia — Nova Mutum / DDGS).

Resumo executivo por unidade

Unidade	Correias	Substituídas	Em execução	Próxima	Regularização	Alerta
Nova Mutum (NVM)	15	0	15	09/05/2026	10/10/2026	1 vencida
Sinop (SNP)	21	1	20	17/07/2026	30/09/2026	5 urgentes
Sidrolândia (SDL)	2	0	2	17/07/2026	30/09/2026	1 urgentes
Balsas (BLS)	5	1	4	17/07/2026	30/09/2026	3 urgentes
TOTAL (4 un.)	43	2	41	-	10/10/2026	1 venc / 10 urg

Pontos de atenção e próximos passos

! Riscos / prioridades

- NVM: 1 correia VENCIDA (atrasada desde 09/05/2026) — regularizar imediatamente.
- 10 correias urgentes (≤ 30 dias), concentradas em 17/07 e 01/08 — biomassa (SNP), DDGS (SDL/BLS).
- Áreas de biomassa e grãos: maior exposição a incêndio por atrito (rolete/correia).
- Conclusão do programa depende de NVM (última em 10/10/2026).

> Próximos passos

- Priorizar a correia vencida de NVM e as urgentes de 17/07 nesta semana.
- Confirmar disponibilidade de correia antichama e mão de obra para o pico de set/2026.
- Reportar avanço quinzenal por unidade (esteiras concluídas x plano).
- Antecipar itens de NVM para fechar o programa antes de 10/10/2026, se possível.